



**PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE**

8500 PÁPA, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/515-083

E-mail: polgarmester@papa.hu

34.

***ELŐTERJESZTÉS***  
***a Képviselőtestület 2016. március 31-i ülésére***

**Tárgy:** Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd Hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás tevékenységéről

**Előadó:** Czaun János elnök



## **B E S Z Á M O L Ó**

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési  
Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré lehet csoportosítani.

- I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt és az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása.**
- II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt.**
- III. Az Észak-balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt megvalósítása.**

**I. Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer megvalósítása (2002/HU/16/P/PE/017 azonosító számú) ISPA/KA-s projekt és az Észak-Balatonai Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú) projekt keretében megvalósított létesítmények, beszerzett eszközök üzemeltetése, a közszolgáltatás fenntartása:**

A Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő Központban az üzemeltetés 2013. június 1-től a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges változásokat tartalmazó, módosított Egységes Környezethasználati Engedély alapján folyik. A Záró Projekt Előrehaladási Jelentés és a hozzá kapcsolódó Záró Kifizetési kérelem elfogadásával a KEOP-1.1.1/B projekt lezárult. A projektben beszerzett eszközök, megvalósított létesítmények átadása üzemeltetőnek megtörtént. A projektek esedékes fenntartási jelentéseit a Társulás benyújtotta, azokat a Támogató nevében eljáró irányító Hatóság elfogadta.

### **Bálatároló építése**

A Királyszentistváni létesítmény Egységes Környezethasználati Engedélynek 2013. május 31-én kiadott, az új technológia üzemeltetéséhez szükséges módosítása során a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség előírta a technológiai folyamat során előállított, energetikai célra hasznosítható hulladékbálák ideiglenes elhelyezésére szolgáló

hulladékgazdálkodási létesítmény kialakítását. A határozatban a hatóság a létesítményelem megvalósításának és üzemeltetésre történő átadásának határidejét 2014. december 31-ben határozta meg. A 2014-es anyagi körülmények miatt kértük a megvalósítási határidő módosítását, aminek eredményeként a hatóság 2014. november 13-án kiadott határozatában a létesítmény kialakításának és üzemeltetésre történő átadásának határidejét 2015. december 31-re módosította. A bálátároló mielőbbi kialakításának a hatósági kötelezésen túl üzemeltetési indokai is vannak. Üzemeltető a bálátároló tervét és a hozzá kapcsolódó költségvetést a munkaszervezettel egyeztetve elkészítette. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást a Társulás lefolytatta és a nyertes ajánlattevővel szerződést kötött. A szerződés szerinti vállalkozási díj nettó 75.597.680,- Ft. A finanszírozás forrása a Társulás saját bevétele, a korábbi bérleti díjból képzett pótlási alap terhére történik.

A munkaterületen végzett talaj-előkészítési munka közben a kivitelező olyan előre nem látható akadályba ütközött, ami a kivitelezés elhúzódsát eredményezte, így a téli időjárás beállta előtt a munka befejezésére nem került sor.

A szerződés teljesítési határideje 2016. április 30-ra módosult.

Üzemeltető a Környezetvédelmi Hatóságnál kezdeményezte a határidő módosítását, aminek eredményeképpen az engedélyben a létesítmény megvalósítási határideje 2016. április 30-ra módosult.

#### **A közszolgáltatás fenntartása, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhoz kapcsolódó kompenzáció**

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hulladékgazdálkodási díj megállapításának 2013-2014. évre vonatkozó átmeneti szabályait alkalmazva az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer területén is a 2013. július 1-től alkalmazandó díjat a 2012. április 14-i díj 4.2 %-kal növelt mértékének a 90 %-ában kellett megállapítani.

Az Észak-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer az új szakmai, műszaki tartalommal 2012. július 1. napjával kezdte meg működését, a rendszerhez kapcsolt közszolgáltatási díj ekkortól került bevezetésre, ezért a rezsicsökkentés viszonyítási időpontjaként meghatározott, az indokolt díjemelést megelőző 2012. április 14-i időpont azt eredményezi, hogy a rezsicsökkentés hatása a társulás területén lényegesen magasabb 10 %-os mértéknél, átlagosan mintegy 35%, aminek következtében az üzemeltetés költségeinek forrásai a lakossági díjból teljes körűen nem biztosítottak.

A Közzolgáltatók bevétellel nem fedezett 2014. január 1. és 2014. december 31. között felmerült költségei pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében egyedi igényt nyújtottunk be földművelésügyi miniszterhez. 2014. december 18-án kaptunk értesítést arról, hogy a földművelésügyi miniszter a Társulás által benyújtott egyedi támogatási kérelmet bruttó 262.529.834,- Ft összegű költségvetési támogatási összegben jóváhagyta. Mivel a megállapított támogatás nem volt elegendő a 2014-évben a rendszerben keletkezett hiány teljes körű kompenzálására, a Társulás az üzemeltetésre átadott eszközökért az Üzemeltető által fizetendő, 2014. évre korábban megállapított bérleti díj összegét csökkentette, ezzel a Szolgáltatóknál és az Üzemeltetőnél keletkező hiány mértékét mérsékelte.

A Földművelésügyi Minisztériummal a Közzolgáltatók bevétellel nem fedezett költségeinek kompenzációjára a Támogatási Szerződést a Társulás elnöke 2015.

február 25-én aláírta, így a Támogatás felhasználásáról és a támogatott feladat szerződészerű megvalósításáról szóló tételes szakmai és pénzügyi Beszámoló benyújtási véghatárideje – felek által történő aláírását követő 30. nap – 2015. március 27. volt. A pályázatban benyújtott költségterv módosításához a közszolgáltatók a szükséges adatokat határidőre biztosították. A Társulási Tanács határozatával elfogadott bérleti díj csökkentés a szolgáltatók eltérő mértékű hiánya miatt azt eredményezte, hogy hiány három közszolgáltatónál képződött.

A Társulás a Támogatási Szerződésben meghatározott módon bemutatott, az el nem számolható költségek figyelembevételével megállapított hiány mértékéig, megállapodás alapján biztosított költségkompenzációt a támogatásból a Közszolgáltatók részére.

A támogatási igényt az el nem számolható költségek figyelembevételével kellett meghatározni, aminek következtében – a támogatás és a csökkentett bérleti díj ellenére – egyes közszolgáltatóknak 2014. évre vonatkozóan is maradt fenn fedezet nélküli költsége.

A beszámoló elkészítése és benyújtása határidőre megtörtént. A támogatás utófinanszírozott volt, így az megítélt összeg a benyújtott beszámoló elfogadását követően 2015. június 16-án érkezett meg a Társulás számlájára.

Az egyedi kérelemben a 2013. lezárt üzleti év hiányának kompenzálására már nem volt mód. Az adott időszakban a gyűjtés-szállításon keletkezett hiányt a szolgáltató cégek realizálták. A rendszer üzemeltetésére és a hulladékkezelésre a 6 közszolgáltató által létrehozott ÉBH NKft. 2013. évben keletkezett tőkevesztését tőkepótlással kellett a tulajdonos szolgáltatóknak rendezni.

Az Észak-Balatonai Hulladékgazdálkodási Rendszerben finanszírozási nehézséget előidéző ok 2015-ben továbbra is fennáll, mivel a Ht. díjra vonatkozó átmeneti rendelkezése az eredeti elképzeléstől eltérően a jogszabályi változás következtében nem 2014. 12. 31-ig, hanem azt követően is, bizonytalan ideig érvényes.

2015. október 29-én a Földművelésügyi Minisztérium megjelentette „A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás működtetésének biztosítása érdekében nyújtandó egyedi kérelem” című pályázati felhívását, amelyre a kiírás szerint az egyes közszolgáltatók egyedileg nyújtottak be pályázatot.

Az értékcsökkenésként elszámolt értékkel arányos bérleti díj érvényesítésére a fenti okok miatt 2014. és 2015. év folyamán lehetőség nem volt, emiatt a Társulás nagy részben támogatási forrásból megszerzett vagyonát illetően a vagyonelemek éves értékcsökkenésével azonos mértékű vagyonvesztés következett be.

## **II. Az Észak-Balatonai Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása II. forduló (kivitelezés) (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) azonosító számú projekt.**

### **A végleges műszaki tartalom:**

**Felszámolás rostálással és válogatással:** 10 db lerakó: Gyepükaján, Kiscsősz, Lovas, Nagyalásony, Noszlop, Pápasalamon, Somlóvecse, Szentimrefalva, Zalameggyes, Zalaszegvár.

**Kétütemű lezárás biogáz hasznosítás nélkül:** 4 db lerakó: Balatonfüred, Balatonrendes, Pápa, Tapolca.

**Együtemű lezárás teljes rétegrenddel és gázvezető réteggel:** 4 db lerakó: Bakonybél, Bakonyháza, Devecser, Nyárad.

**Együtemű lezárás teljes rétegrenddel, gázvezető réteg nélkül:** 8 db lerakó: Balatonalmádi, Csabrendek, Felsőörs, Kapolcs, Magyarpolány, Nagypirit, Nemesgulács, Ukk.

**Együtemű lezárás egyszerűsített rétegrenddel:** 7 db lerakó: Apácatorna, Dabrony, Dáka, Hosztót, Káptalanfa, Nemeshany, Veszprémgalsa.

A végleges műszaki tartalom szerint a **felszámolásból** kikerülő kezelendő hulladék tervezett teljes mennyisége: **18.165 m<sup>3</sup>**

A javasolt projektváltozat megvalósítása - a rekultivációs tervek alapján - **390.182 m<sup>2</sup> terület, és 3.058.816 m<sup>3</sup> hulladék rekultivációját** jelenti.

**A projekt bruttó finanszírozású, támogatás mértéke az elszámolható költségek 100 %-a.**

**A projekt fontosabb mérföldkövei:**

**Előzmények:**

**2011. év**

A közbeszerzési és jogi szakértő, valamint a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet kiválasztása, szerződéskötés.

**2012. év**

Támogatási Szerződés aláírása.

Szerződéskötés a Mérnöki feladatokat ellátó ÉB 2012 Konzorciummal a Kivitelezői feladatokat ellátó SK-2012 É-B Konzorciummal (Közgép Zrt. és Strabag MML Kft. konzorciuma) mindkét rész tekintetében (LOT1, LOT2) valamint a Kötelező tájékoztatási feladatok ellátására.

Kivitelezés megkezdése 19 db lerakón.

**2013. év**

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 18 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 10 lerakó dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) 10 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 6 lerakó dokumentációja elfogadásra került.

**2014 év**

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 1 db lerakó (Pápa) műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel a 19 db lerakó műszaki átadása lezárult, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek, 16 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) 4 db lerakó műszaki átadás-átvétele megtörtént, ezzel a 14 db lerakó műszaki átadása lezárult, a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 9 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

**2015 év**

LOT1 szerződésben (19 lerakó) 3 db lerakó Megvalósulási Dokumentációja elfogadásra került.

LOT2-ben (14 lerakó) a Megvalósulási Dokumentációk a környezetvédelmi hatósághoz benyújtásra kerültek 5 db lerakó dokumentációja elfogadásra került.

### **Összefoglalva:**

A LOT1 és a LOT2 kiviteli szerződésben minden lerakó (33 db) műszaki átadás-átvétele megtörtént, a Megvalósulási Dokumentációkat a környezetvédelmi hatóság 2015. február 28-ig elfogadta.

### **LOT1, LOT2 műszaki készültségi szintje 100%,**

A kivitelezés **pénzügyi** elszámolás szerint **LOT1: 100%, LOT2 100 %**. Az utolsó számla benyújtása megtörtént, Mérnök a végteljesítésre vonatkozó igazolását a kivitelező jelentése alapján kiadta.

A záró rendezvény 2015. március 5-én megtörtént, ezzel a tájékoztatásra vonatkozó feladatok is teljesültek.

A záró jelentés és elszámolás 2015. április 20-ig megküldésre került a KSz részére.

A záró elszámolással egy időben a beruházás során létrejött vagyont a Társulás a Társulási Megállapodás V. pontja alapján átadta a rekultivációban érintett Önkormányzatoknak, akik azt saját számviteli nyilvántartásukban tartják nyilván. Ennek igazolását 2015. június 20-ig felküldésre került a Közreműködő Szervezet részére. A zárásról hivatalos értesítés még nem érkezett.

A projektben keletkezett megtakarítások összegéről 65.539.298,- Ft-ról (1. sz. táblázat) a Társulás lemondott. A Műszaki tartalékkeret sem került felhasználásra, ez a záró kifizetési kérelemben került elvonásra. A projekt tényleges pénzügyi zárását az 1. sz. táblázatban foglaltuk össze.

#### **1. táblázat**

<b>Projektelemelek</b>	<b>Támogatási összeg (Ft)</b>	<b>Szerződéses ár tényleges kifizetés alapján (Ft)</b>	<b>Ebből 2015. évben kifizetett összeg (Ft)</b>	<b>Pénzmaradvány (Ft)</b>
Terület előkészítés	20.320.000	0	0	20.320.000
Építési munkák összesen	3.102.157.848	3.079.883.985	3.919.526	22.273.863
Projektmenedzsment	36.408.400	36.084.400	2.565.400	324.000
Közbeszerzés	11.750.000	8.717.500	0	3.032.500
Mérnöki feladatok	112.298.935	92.710.000	27.813.000	19.588.935
Tájékoztatás és nyilvánosság	30.060.900	30.060.900	7.689.850	0
Műszaki tartalékkeret	116.791.829	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3.429.787.912</b>	<b>3.247.456.785</b>	<b>41.987.776</b>	<b>65.539.298</b>

### **Ellenőrzések:**

Az Irányító Hatóság 2015. 03. 31-én kelt levelében szabálytalanságot állapított meg az EUTAF 2014. évi ellenőrzésre történő hivatkozással, és jogkövetkezményként a projekt elszámolható költségének 4.635.500,- Ft-tal történő csökkentését rendelte el, annak ellenére, hogy a közbeszerzési dokumentációk minőségbiztosítási tanúsítvánnyal is rendelkeztek, amit az Irányító Hatóság állított ki. Ez ellen a Társulás jogorvoslati kérelmet terjesztett elő, elbírálása folyamatban van.

Záró ellenőrzésre (NFM) 2015. 05. 5-6 időszakban, EUTAF ellenőrzésre 2015. május 7-8 között, került sor, melyek szabálytalanságot nem állapítottak meg.

### **Garanciális feladatok:**

A garanciális időszak a műszaki átadás-átvétellel kezdetét vette, melynek időtartama 2 év. A Mérnök Szervezet a szerződése szerint a jótállási

kötelezettségeket folyamatosan ellenőrizte. A 2 éves garancia 30 db lerakó esetén 2015-ben lejárt, 2016-ban pedig mind a 33 db lerakó garanciális időszaka lezárul.

#### **Egyéb:**

A környezetvédelmi hatóság a rekultivált lerakók Önkormányzatait kötelezési eljárás alá vonta, további monitoring feladatok teljesítésére. Az Önkormányzatok kérték a Társulás jogi közreműködését a hatósági eljárásokban

### **III. Az Észak-balatoni Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel (KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010) azonosító számú projekt megvalósítása**

A Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése című pályázati felhívásra, még 2013-ban benyújtott KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt, ami az elbírálás során (az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. szakvéleménye alapján) nem részesült támogatásban a 2014. december 31-én kelt tájékoztató levél szerint a 1725/2014. (XII. 5.) Korm. határozat alapján támogatást nyert.

A támogató határozat szerint a Támogatási Szerződés megkötéséig, de legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges volt a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat arról szóló képviselő-testületi határozatának benyújtása, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.

A szükséges határozatok határidőre megszülettek és benyújtásra kerültek.

A Támogatási Szerződés 1.385.945.000 Ft elszámolható összköltséggel 2015. április 27-én került aláírásra.

A pályázat benyújtása és a kiértékelése között eltelt idő alatt bekövetkezett változások indokoltá tették, hogy a Társulás a projekt támogatási összegének és műszaki tartalmának változását kezdeményezze, melynek elfogadását követően a módosított Támogatási Szerződés 1.888.945.000 Ft elszámolható összköltséget tartalmazott.

A Társulás a projekt fő fejlesztési elemét képező eszközbeszerzésre a Kbt. II. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A vonatkozó ajánlattételi felhívás 2015. június 10-én jelent meg.

A két részajánlattételi lehetőséget tartalmazó eszközbeszerzési tender lebonyolítása során a 2015. augusztus 7-i ajánlattételi határidőig 6 db ajánlat érkezett.

A beérkezett ajánlatok az 1. rész esetében minden ajánlattevő részéről a becsült értéket meghaladó ajánlati árat tartalmaztak, míg a 2. rész esetében két ajánlattevő ajánlati ára meghaladta a becsült értéket.

A becsült értéket meghaladó ajánlatok benyújtásának okaként azt vélelmeztük, hogy a pályázat elkészítésekor – mivel az két évvel korábban történt – a beszerzésre kerülő eszközök becsült értéke alacsonyabb HUF/EUR árfolyammal került meghatározásra, mint az ajánlattételkor aktuális árfolyam. Az ajánlati árat befolyásoló további tényező volt, hogy az adott időszakban szinte minden gyártói és kereskedői kapacitás lekötésre került a hulladékgazdálkodási szektorban, ami

csak többletköltségek mellett tette lehetővé a határidős szállítások lebonyolítását.

A fentiekre tekintettel az ajánlatok érvényességének megállapításához szükséges formai és tartalmi értékelés lezárulásáig a legmagasabb ajánlatra történő fedezet biztosítása vált szükségessé mindkét rész esetében.

A közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új közbeszerzési eljárás lefolytatása nem volt lehetséges, figyelemmel a Környezet és Energia Operatív Program zárási határideje és a projekt részeként beszerzendő eszközök gyártási időigényére.

A többletköltséget a Társulás saját forrásaiból nem tudta biztosítani, ezért figyelemmel a 1014/2015. (I. 22.) Korm. határozat 1. pontjára, valamint a közbeszerzési eljárás sikeres lezárására, továbbá a projekt ellehetetlenülésének megakadályozása érdekében a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 61/A.§ (2) alapján 2015. augusztus 10-én kelt levélben kérelmeztük a projekt megvalósításához szükséges 424.766.200,- Ft 95 %-a (támogatási intenzitás), azaz 403.527.890,- Ft. többletforrás biztosítását!

Szeptember 25-én megjelent Magyar Közlöny 2015. évi 138. száma tartalmazza a projekt támogatásának növeléséről szóló 1693/2015. (IX. 25.) Korm. határozatot.

A projekt többlettámogatását tartalmazó Támogatási Szerződés módosítást 2015. október 5-én került aláírásra.

A beérkezett ajánlatok érvényességének és a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempont szerinti értékelése megtörtént.

A bírálóbizottság megállapította, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatok mindkét rész esetében érvényesek, így a valós többlettámogatási igény 322.374.400,- Ft. 95 %-a, azaz 306.255.680,- Ft.

A projektköltség mértékének a szerződéses összegek szerinti meghatározásával a projekt elszámolható összköltsége 2.210.539.400,- Ft. összegben véglegesedett. A végleges összeget és a 95%-os, támogatási intenzitással számolt 2.100.012.430,- Ft. támogatási összeget tartalmazó módosítással egy időben a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály eszközbeszerzés közbeszerzési eljárással kapcsolatos ellenőrzésének elhúzódása miatt kezdeményeztük a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. december 15-re történő módosítását, valamint a folyamatban lévő kifizetési kérelemben szereplő számlákon kívüli kifizetések utófinanszírozottként való meghatározását tartalmazó Támogatási Szerződés módosítását.

December elején a projektmegvalósításhoz szükséges teendők időigényessége miatt a projekt fizikai befejezési határidejének 2015. december 31-re történő módosítását kezdeményeztük.

A módosított Támogatási Szerződés szerint a projekt az eredeti célkitűzéseknek megfelelően megvalósult.

A projekthez szükséges 110.526.970,- Ft. önerőt a szolgáltatók vállalták, az ÉBH NKft bérleti díj előlegként biztosította!

A projektben beszerzésre került: 38 db hulladék gyűjtő és szállító jármű, több, mint 250 db hulladékgyűjtő konténer, 30.750 db hulladékgyűjtő edény, 3 db hulladékkezelő munkagép, 2 db hulladéktömörítő présfej és 1 db telephelyfenntartó eszköz.



Az eszközbeszerzés keretében három blokkban valósult meg a:

- Konténerazonosítás, melynek célja a nyilvántartásban nem szereplő szolgáltatási helyek felderítése, azonosítása az esetleges veszteségek minimalizálási lehetőségeinek vizsgálata – teszt járatokon.
- A hulladékgyűjtő járművek flottakövetése, melynek célja a telephelyeken való ki-be lépétek szabályozásának fejlesztése, a járműforgalom gyorsítása.
- Informatikai rendszerfejlesztés, melynek célja a hulladékkezelő technológiát figyelő kamerarendszerek fejlesztése, kibővítése.

A projektben beszerzett eszközökkel a Társulás vagyona gyarapodott.

A projekt alapvető célkitűzése a költség-hatékonyság és a szolgáltatás minőségének javítása, ami döntően a régi elavult járműveket kiváltó gazdaságosabban üzemeltethető új járművek beszerzésével valósult meg. Mivel az új gépek motorjai az EURO 6 környezetvédelmi norma szerinti minősítéssel rendelkeznek nem elhanyagolható a beruházás környezetkímélő hatása sem.

### **A 2014. pénzügyi év zárása, a Társulás pénzügyi beszámolójának elfogadása**

A Társulás 2014. évre vonatkozó pénzügyi beszámolóját mind a Társulás Ellenőrző Bizottsága a 2/2015.(04. 10.) Ellenőrző Bizottsági határozattal, mind a Társulás Tanácsa a 20/2015.(IV.17.) ÉBRSZHK-TT határozattal elfogadta.

### **Társulás pénzügyi helyzete 2015-ben**

A 2015-es évben a Társulás pénzügyi helyzetét meghatározta, hogy az üzemeltető az üzemeltetésre átadott eszközökért fizetendő, a Társulási Tanács által a fent említettek figyelembe vételével megállapított, 2013. évre illetve 2014-re vonatkozó bérleti díjat megfizette. A beszámoló kiküldéséig a 2015. évre megállapított, 2015. október 31-ig esedékes bérleti díj megfizetésére nem került sor. Emiatt a Társulás a beruházással érintett településekkel kötött Kompenzációs Megállapodásokból eredő 2014. és 2015. évi kötelezettségének csak részben tudott eleget tenni. A Társulásnak egyéb teljesítetlen kötelezettsége nincs.

Veszprém, 2015. december 30.

**Czaun János s.k.**  
elnök